

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

(2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战, 涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗)

图例: 前期  施工  征地  清表  拆迁  收尾 

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头领导	总投资 (万元)	2022年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注			
合计				32			883701	261311																	
道路交通	1	新增沿海高速危化品专用出入口	本项目范围内涉及高速公路主线改造约1300m，收费站长约255m。互通A、B、C、D单车道匝道宽10.5m，全长约2780m。本项目设计内容包括：道路、桥梁、收费站配套房建、交通工程及沿线设施、绿化及其他工程等。	2023. 12-2025. 12	区交通运输局 (林伟豪)	黄小慧	43200.00	100.00	计划					开展前期工作									市重点前期预备项目		
									进度																
道路交通	2	中兴二路（中兴北路至中兴南路段）工程	起点位于中兴南路交叉口南侧附近，终点位于中兴北路交叉口，路线总长约1.2km。工程建设内容包括道路交通、给排水工程、电气工程、绿化工程、电力管廊等。	2022. 12-2024. 12	区公用事业局 (戴凡)	黄小慧	31500.00	3000.00	计划	完成建设计划调整报送工作	完成项目名称、建设内容、投资估算调整工作	完成立项前准备工作	完成可研立项评审工作	完成设计勘察招标工作	完成设计方案审查工作	完成初步设计审查工作	完成初步概算评审工作	完成施工图及预算工作	完成预算审批工作	完成施工招标文件编制工作	完成施工招标投标及合同签订工作	2021年重点项目结转			
															开展清表工作										
									进度																
道路交通	3	大亚湾区路面整治及加铺沥青罩面工程	(1) 龙山一路北段（石化大道-惠阳边界）：全长约2089.411m，红线宽约60m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。 (2) 石化大道东（小径湾高速出口段至惠东边界）：石化大道东（小径湾高速出口段至惠东边界）全长约3000m，红线宽约60m；小径湾高速出口段全长约200m，红线宽约30m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。 (3) 霞光二路：全长约3086.325m，红线宽约70m，包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。 (4) 开城大道（惠阳边界-西区圆盘）：长约666.636m，红线宽度约42m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。 (5) 大亚湾大道（西区圆盘至新澳大道）：长约5609.276m，红线宽度约60m。其中大亚湾大道（翡翠山至响水河桥段）增设辅道工程,道路红线宽度按120m控制。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。 (6) 进港路和B2路：进港路长约3240m，红线宽约50m；B2路长约457m，红线宽约30m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。 (7) 中兴五路（中兴南路-石化大道）：全长约502.5m，车行道宽约40m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。	2021. 6-2023. 6	区公用事业局 (戴凡)	黄小慧	71000.00	25000.00	计划	完成总工程量的40%	完成总工程量的41%	完成总工程量的45%	完成总工程量的48%	完成总工程量的50%	完成总工程量的52%	完成总工程量的55%	完成总工程量的60%	完成总工程量的65%	完成总工程量的70%	完成总工程量的75%	完成总工程量的80%	2021年重点项目结转			
									进度																

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

（2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战，涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗）

图例：前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 （责任人）	区牵头 领导	总投资 （万元）	2022年计划完 成投资额（万 元）	计划进 度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注		
道路 交通	4	疏港大道 （沿海高速 出口至跨石 化大道）路 面提升工程	包含疏港大道（沿海高速出口至跨石化大道桥）和北环路（北环高速出口至疏港大道）路面工程。道路总长约3.6km；建设内容包括道路、交通、排水等工程。	2021.6- 2023.3	区公用事业局 （戴凡）	黄小慧	12000.00	5600.00	计划	完成总工程量的14%	完成总工程量的15%	完成总工程量的18%	完成总工程量的20%	完成总工程量的23%	完成总工程量的25%	完成总工程量的27%	完成总工程量的30%	完成总工程量的40%	完成总工程量的50%	完成总工程量的60%	完成总工程量的70%	2021年重点项目 结转		
									进度															
道路 交通	5	滨海大道下 穿惠大铁路 道路桥梁工 程	长度约620m，宽度约19m-34m，包括道路、桥梁、铁路防护、地基处理等工程，采用可研EPC模式建设。	2020.12- 2022.7	区公用事业局 （戴凡）	黄小慧	12000.00	1500.00	计划	完成总工程量的85%	完成总工程量的86%	完成总工程量的89%	完成总工程量的94%	完成总工程量的98%	完成总工程量的99%	附属工程收 尾 							合同价：9814万 元。2021年重点 项目结转	
									进度															
道路 交通	6	大亚湾大道 响水河立交 改造工程	位于石化大道与大亚湾大道交叉口，西起龙山十路，东至惠深沿海高速公路，项目内容为石化大道与大亚湾大道菱形立交的4条辅道（两侧辅道跨响水河采用桥梁形式），辅道全长约为1400m，辅道宽度约16m；大亚湾大道（龙山十路至新桥垃圾转运站）加铺沥青及相关改造，石化大道（大亚湾大道至科技路段）南侧新增辅道及相关改造，辅道长约550m，宽约15.5m。	2021.6- 2023.6	区公用事业局 （戴凡）	黄小慧	13500.00	3500.00	计划	完成总工程量的40%	完成总工程量的42%	完成总工程量的45%	完成总工程量的48%	完成总工程量的50%	完成总工程量的55%	完成总工程量的60%	完成总工程量的65%	完成总工程量的70%	完成总工程量的75%	完成总工程量的78%	完成总工程量的80%	2021年重点项目 结转		
									进度															
产业 配套	7	石化区中区 电力管廊工 程一期	本项目管廊长1300米（双舱）；顶管路径长175米（管径3.5米，双管，一级顶进）。管廊井4座，通风井12座，出入口4座，监控室1座。管廊内设置12个防火区，配套的通风、给排水、电气、智能控制安装工程等。	2022.3- 2023.3	区公用事业局 （戴凡）	邱国强	13000.00	7850.00	计划	完成初步设计批复	完成初步概算批复	完成EPC招 标及施工准 备工作	完成工程量的8%	完成工程量的16%	完成工程量的25%	完成工程量的32%	完成工程量的40%	完成工程量的50%	完成工程量的56%	完成工程量的65%	完成工程量的75%			
										开展清表工作														
									进度															

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

(2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战，涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗)

图例：前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头领导	总投资 (万元)	2022年计划完成投资额（万元）	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
产业配套	8	石化区中区电力管廊工程二期	新建双舱电缆管廊明挖段断面尺寸为BxH=6.69mX4.45m，长度约483m；新建双顶管电缆管廊，单管尺寸为Φ3.5m，长度约143m。	2022.6-2023.6	区公用事业局（戴凡）	邱国强	15700.00	6500.00	计划	完成可研立项工作	完成初步设计、勘察招标审批、备案及挂网工作	完成初步设计、勘察招标及合同签订工作	完成设计方案编制工作	完成设计方案审查工作	完成初步设计批复	完成初步概算批复	完成初设EPC招标工作	完成施工准备工作	完成工程量的3%	完成工程量的8%	完成工程量的12%	
										开展清表工作												
									进度													
产业配套	9	荃湾港区E地块配套基础工程	位于荃湾港区内，建设一条与现状疏港大道相接的市政道路并对E地块东北方向部分场地进行平整处理。其中，疏港大道呈现东西走向，起点位于港口一路，接现状疏港大道，终点位于港口三路附近，全长约500米；场平地块平面形状大致呈方形，面积26万平方米。	2021.11-2022.12	区公用事业局（戴凡）	黄志军	19000.00	8800.00	计划	完成总工程量的5%	完成总工程量的10%	完成总工程量的30%	完成总工程量的40%	完成总工程量的45%	完成总工程量的50%	完成总工程量的55%	完成总工程量的60%	完成总工程量的65%	完成总工程量的70%	完成总工程量的75%	完成总工程量的80%	
									进度													
产业配套	10	荃湾港区港口二路工程	包含两条道路：其中A 路起点接滨海二路，终点至疏港大道，全长约800米，B 路：起点接 A 路，终点至黄毛洲，全长 约630m，建设内容：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。	2022.10-2023.10	区公用事业局（戴凡）	黄志军	22000.00	3800.00	计划	完成可研编制工作		完成可研立项评审工作	完成设计勘察招标工作	完成方案编制工作	完成方案审查工作	完成初步设计评审工作	完成初步设计概算评审	完成工程初步设计EPC招标工作	完成工程量的10%	完成工程量的20%	采用初步设计EPC建设模式 原项目名称：美孚石脑油和LPG项目配套市政工程	
										开展清表工作												
									进度													
产业配套	11	大亚湾黄毛洲及南侧陆域海堤配套设施建设项目	黄毛洲（金門塘）地块、南侧地块合计约42万平方米场地平整、边坡及海堤建设等（1.海堤约42417万；2.场平及边坡约30585万；）	2022.8-2024.12	区土地储备中心（何珩）	黄小慧	73002.00	21900.00	计划	开展前期工作							完成总工程量的5%	完成总工程量的15%。同时完成场平工作	完成总工程量的20%	完成总工程量的30%	10月份完成场平工作	
									进度													

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

(2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战，涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗)

图例：前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头 领导	总投资 (万元)	2022年计划完 成投资额(万元)	计划进 度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注			
产业 配套	12	大亚湾石化 扩展区市政 配套设施建 设项目(首 期)	约2.0km² 红线范围内，约58万m²场平工 程，首期市政道路约4000m，边坡防护 及区内河渠整治等。	2021. 3- 2023. 12	区土地储备中心 (何珩)	黄小慧	78155. 00	20000. 00	计划	完成总工 程量的40%	完成总工 程量的42%	完成总工 程量的45%	完成总工 程量的48%	完成总工 程量的50%	完成总工 程量的55%	完成总工 程量的60%	完成总工 程量的65%	完成总工 程量的70%	完成总工 程量的75%	完成总工 程量的80%	完成总工 程量82%，同 时完成场平 工作	施工合同价4. 7 亿，2021年重点 项目结转			
										清表工作															
									进度																
产业 配套	13	石化区和产 业拓展区地 下电力管廊 项目	路由从碧海路与滨海十一路交叉口起至 千帆站；顶管穿越惠深沿海高速向北连 接至绿湾站，长约6.75公里，总投资约 7.52亿元。	2021. 8- 2022. 8	区石化管廊公司 (刘平凡)	黄志军	75197. 00	41000. 00	计划	完成总工 程量45%	完成总工 程量52%	完成总工 程量60%	完成总工 程量67%	完成总工 程量75%	完成总工 程量83%	完成总工 程量91%	完成总工 程量100%					完成主体工程			
										进度															
产业 配套	14	大亚湾跨海 公用管廊 (二期) 项 目	项目路由从惠大铁路与深能铁路交汇处 至美孚厂区，包含建设一座单跨160米 的特大桥，总长约778米，总投资约 19822. 14万元	2021. 5- 2023. 6	区石化管廊公司 (刘平凡)	黄志军	19822. 00	7920. 00	计划	完成总工 程量33%	完成总工 程量36%	完成总工 程量39%	完成总工 程量42%	完成总工 程量45%	完成总工 程量48%	完成总工 程量51%	完成总工 程量55%	完成总工 程量59%	完成总工 程量63%	完成总工 程量66%	完成总工 程量70%				
										进度															
产业 配套	15	西部公用管 廊(二期) 项目	建设公用管廊，包含滨海三路北段(管 廊路由从滨海三路以北至伊科思段管 廊)和跨海管廊三期(管廊路由自美孚 主厂区南端的跨海管廊(二期)起，向 东往西至西部公用管廊(滨海大道-滨 海三路段)，包含一段穿越滨海大道的 下沉式管廊)，长约2公里	2022. 3- 2023. 1	区石化管廊公司 (刘平凡)	黄志军	13538. 61	10990. 83	计划	开展前期工 作	开展前期工 作	完成总工 程量5%	完成总工 程量10%	完成总工 程量15%	完成总工 程量25%	完成总工 程量35%	完成总工 程量50%	完成总工 程量65%	完成总工 程量80%	完成总工 程量90%	完成总工 程量100%				
									进度																

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

(2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战，涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗)

图例：前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2022年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
人居环境	16	大亚湾滨海碧道及景观建设工程(坝光至渔人码头段)	项目南起深圳坝光(深惠分界)北至澳头街道渔人码头,全长约13.9km,全线共分为三段,第一标段深圳坝光(深惠分界)段-羽人滑翔伞基地落伞区,长约6459.4m,;第二标段羽人滑翔伞基地落伞区-衙前口岸,长2950m,;第三标段衙前口岸-澳头街道渔人码头,长约4500.8m,	2022.4-2024.12	区公用事业局(戴凡)	黄小慧	22000.00	3023.00	计划	完成施工图设计招标工作	完成第一标段施工图编制及预算编制工作	完成第一标段预算审核工作	完成第一标段施工招标工作及施工准备工作	完成第一标段工程量的2%	完成第一标段工程量的5%	完成第一标段工程量的10%	完成第一标段工程量的15%	完成第一标段工程量的20%	完成第一标段工程量的25%	完成第一标段工程量的30%	完成第一标段工程量的35%	采用分标段实施方式。一标的预算审核价8638万元。2021年重点项目结转
									进度	开展征地工作	清表工作											
人居环境	17	大亚湾区城市品质节点提升试点工程	西区圆盘品质提升工程、松涛路(小径湾收费站——石化大道段)建筑立面改造提升工程、小径湾收费站品质提升工程、惠大高速惠州港收费站品质提升工程、中兴南路(中兴中路——中兴五路段)品质提升工程、南坑收费站节点夜景亮化提升工程、澳头收费站节点夜景亮化提升工程、惠大高速惠州港收费站节点夜景亮化提升工程	2022.1-2022.6	区公用事业局(戴凡)	游京樊	3618.00	3618.00	计划	完成前期招标及施工许可,完成总工程量15%	完成总工程量45%	完成总工程量75%	完成总工程量98%	收尾工作								
									进度													
人居环境	18	大亚湾区城市品质节点提升试点工程二期	提升节点共七个,包括石化大道西门楼、中兴中路(中兴南路——疏港大道段)、龙山一路(龙海一路——龙海三路段)、西南大道(龙光城——龙山一路段)、大亚湾大道(西区圆盘——翡翠山段)、石化大道中(石化区东门楼——东兴路)、石化大道西(深惠交界线——龙山一路段),建设内容包括人行道铺装更换,绿化带梳理,乔木更换迁移、铺设草皮、微地形营造、沿线灯光工程改造升级等。	2022.10-2023.6	区公用事业局(戴凡)	游京樊	6500.00	5000.00	计划						完成立项及设计招标工作	完成方案设计、初步设计及概算工作	完成施工图设计、审图、预算编制工作	完成预算审核及施工招标工作	完成工程量的20%	完成工程量的50%	完成工程量的80%	
									进度													
人居环境	19	惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目	项目位于大亚湾中心区北部,狮子山观音寺一带,北侧邻接规划龙海一路东段、南接龙海二路、东侧靠惠澳大道,总体定位为“百姓家门口的公园”。建设内容包括入口建设、休闲平台、休闲广场、景观节点、登山道、园路、应急通道、配套绿化工程、水体整治、给排水工程、电气工程及智能工程等。	2022.10-2024.11	区社管局(吴兴剑)	游京樊	30000.00	3000.00	计划	方案优化调整				方案设计、初步设计批复,开展施工图设计招标	施工图设计	审图及预算编制	预算审核	施工招标	进场准备	完成工程量2%	完成工程量5%	2021年重点项目结转
									进度													

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

(2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战，涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗)

图例：前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头 领导	总投资 (万元)	2022年计划完 成投资额(万元)	计划进 度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注					
人居 环境	20	大亚湾西区 老旧小区改 造工程	对欢洋苑、明珠花园、喜洋苑、吉祥大厦老旧小区进行外墙、更换外窗及室内消防、公共用电、屋面防水等改造。	2022. 7- 2022. 12	西区街道办 (黄畅)	黄小慧	2900. 00	2000. 00	计划			可研立项及 方案设计审 批	完成初步设 计及概算编 制	初步设计及 概算审批	招标挂网	签订施工合 同，做好施 工组织方 案，办理施 工许可证等	完成总工程 量的15%	完成总工程 量的30%	完成总工程 量的50%	完成总工程 量的70%	完成总工程 量的100%						
									进度																		
人居 环境	21	2022年大亚 湾区澳头老 旧小区内部 品质提升工 程	对公安村、检察花园、海港城、长惠综合楼以及怡兴花园5个老旧小区的建筑屋面、外墙、楼梯等公共部位进行维修；对符合条件的小区规范电动车充电设施、划分停车位；增加生活垃圾分类点、照明系统等基础设施；对小区公共区域进行微改造，增加体育健身设施等。	2022. 8- 2022. 12	澳头街道办 (陈峰)	黄小慧	2900. 00	2000. 00	计划			可研立项及 方案设计审 批	完成初步设 计及概算审 批	完善施工设 计及预算编 制	财政预算审 核，编制招 标文件	招标挂网	签订施工合 同，做好施 工组织方 案，办理施 工许可证等	完成总工程 量的15%	完成总工程 量的50%	完成总工程 量的70%	完成总工程 量的100%						
									进度																		
人居 环境	22	大亚湾澳头 老城区智能 停车项目	拟选取渔人码头现状停车场位置新建新型智能停车场，用地面积约2800平米，规划机械车位，建成后提供停车位200个左右。	2022. 8- 2023. 8	澳头街道办 (陈峰)	黄小慧	2500. 00	1200. 00	计划	方案审批	方案审批	方案审批	初步设计及 概算审批	施工图审图 及预算编制	财政预算审 核，编制招 标文件	招标挂网	签订施工合 同，做好施 工组织方 案，办理施 工许可证等	完成总工程 量15%	完成总工程 量25%	完成总工程 量35%	完成总工程 量48%	2021年重点项目 结转					
									进度																		
人居 环境	23	惠州大亚湾 第二水质净 化厂三期工 程	大亚湾第二水质净化厂三期工程在预留地上建设，处理后水质达到地表水Ⅳ类标准，设计处理规模5万吨/天，工程总投资估算约2.78亿元。工程建设内容主要包括：生化池、膜池、污泥处理间、室外工程、巴氏计量槽等构筑物，污泥处理系统、生物除臭系统、加药系统、尾水排放系统、鼓风机气系统、电气系统、自动化控制系统等设备设施。	2022. 6- 2022. 12	区环境水务集团 (张奋)	涂文子	27799. 00	20173. 00	计划	完成立项备 案	编制方案设 计	报送方案设 计	完成方案设 计批复	完成初步设 计及概算批 复	完成EPC招 标	施工进场	完成总工程 量5%	完成总工程 量20%	完成总工程 量50%	完成总工程 量70%	完成总工程 量73%，完 成工程通水						
									进度																		

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

(2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战，涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗)

图例：前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头 领导	总投资 (万元)	2022年计划完 成投资额(万元)	计划进 度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注				
民生保障	24	澳头第五小学 (暂定名)	位于中心区惠亚医院旁，用地面积约为14829平方米，新建建筑面积约为15600平方米，新建1栋教学楼、1栋后勤楼、门卫室，配套室外道路及停车场、校门及绿化工程等。	2022. 11-2023. 8	区宣教局 (曾文浪)	杨远辉	7996. 40	1200. 00	计划	方案设计	方案设计	勘察和初步设计	勘察和初步设计	初步设计概算	工程规划许可证和施工图审查	预算报审	预算报审和施工招标	施工招标	办理施工许可证	完成总工程量5%	完成总工程量15%					
										进度																
民生保障	25	中心北区实验学校 (暂定名)	大亚湾中心北区实验学校新建工程位于澳头高速出口旁，占地面积60667.5平方米，总建筑面积53750平方米，包括小学部教学楼、初中部教学楼、行政综合楼、体艺楼、科学实验楼、图书馆、食堂、教工中转房、学生宿舍楼，其他建设有2600平方米的连廊、7600平方米的地下室、400米环形运动场、篮球场、排球场、足球场、植物园、地理园、停车位以及校内绿化景观等。	2022. 11-2023. 8	区宣教局 (曾文浪)	杨远辉	31535. 00	4800. 00	计划	方案设计	方案设计	勘察和初步设计	勘察和初步设计	初步设计概算	工程规划许可证和施工图审查	预算报审	预算报审和施工招标	施工招标	办理施工许可证	完成总工程量5%	完成总工程量15%					
										进度																
民生保障	26	西区崇德小学	西区崇德小学新建工程项目：“项目位于上田村委北侧，校园规划总用地面积约19902㎡，总建筑面积15360.66㎡，建设内容包括：拟新建2栋4层教学综合楼、1栋5层教学综合楼、1栋4层办公楼、1栋5层办公楼、1栋6层综合服务楼、1栋2层（首层架空）风雨操场、1间门卫室，新建一个200米环形跑道体育场，新建篮球场2个（含风雨操场室内篮球场）、排球场2个以及器械体操游戏区，新建地下停车场和其他配套设施等。	2022. 5-2023. 7	区宣教局 (曾文浪)	杨远辉	8748. 00	4000. 00	计划	工程规划许可证办理	预算编制	预算审核	预算审核和施工招标	施工招标、施工许可证进场施工	完成总工程量2%	完成总工程量5%	完成总工程量10%	完成总工程量20%	完成总工程量30%	完成总工程量40%	完成总工程量50%					
										进度																
民生保障	27	西区荷茶小学	位于荷茶小学校园内，校园面积10058㎡，总建筑面积约10058㎡，增设18个班，810个学位。	2021. 4-2022. 8	区宣教局 (曾文浪)	杨远辉	4056. 00	1856. 00	计划	玩成总工程量40%	玩成总工程量45%	玩成总工程量55%	玩成总工程量60%	玩成总工程量70%	玩成总工程量80%	玩成总工程量90%	玩成总工程量100%，办理竣工验收									
										进度																
民生保障	28	澳头第四小学	学校选址澳头洗马湖地段，占地面积为34237㎡，建成后为42个班级，1890个学位的小学，按照《广东省义务教育规范化学校标准》建设。（拟配建公共地下停车场）	2023. 6-2025. 8	区宣教局 (曾文浪)	杨远辉	51700. 00	300. 00	计划	设计条件告知书办理	开展地灾评估	可研前期工作	可研前期工作	可研前期工作	可研前期工作	获取可研批复	获取可研批复	办理用地规划许可证	办理用地划拨手续	办理权籍调查手续	办理不动产权证	仍未取得用地批复，无法开展办理用地手续（用地证、不动产权证、用地划拨等）的前期工作，2021年重点项目结转				
										进度																

大亚湾2022年重点建设项目建设计划表

(2022年共对32宗重点建设项目实施挂图作战，涉及道路交通项目6宗、产业配套项目9宗、人居环境项目8宗、民生保障项目7宗、防洪排涝项目2宗)

图例：前期  施工  征地  清表  拆迁  收尾 

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2022年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
民生保障	29	惠亚医院二期项目	用地面积约36028m²，建筑面积约126867m²，计划投资11.35亿元(含1.21亿元设备采购经费和1.23亿元人才招聘培训经费)。建设妇幼保健生殖中心、综合病房楼、污水处理站等。建筑耐火等级为一级，抗震设防烈度为7级。包括建筑、园林绿化、院内道路、给排水工程及相关配套工程。	2020.12-2023.12	区卫计局(邓少芳)	杨远辉	113400.00	17700.00	计划		完成至42% 土建工程量	完成至43% 土建工程量	完成至44% 土建工程量	完成至46% 土建工程量	完成至48% 土建工程量	完成至50% 土建工程量	完成至52% 土建工程量	完成至57% 土建工程量	完成至65% 土建工程量	完成至70% 土建工程量	完成至75% 土建工程量	该项进度为项目土建工程进度，总投资为53438万元。其余设备采购为2023年底完成交付使用。2021年重点项目结转
									进度													
民生保障	30	西区社区卫生服务中心迁建项目	项目位于西区响水河地段，用地面积4371m²，建筑面积7200m²，其中建设主体大楼为五层框架结构，地上建筑占地1000m²，建筑面积5000m²。立项金额：7221.45万元，工程内容包含石方工程、房屋建筑工程、绿化工程。	2022.6-2023.6	区卫计局(邓少芳)	杨远辉	7221.45	1780.00	计划	开展施工图设计招标工作	完成施工图设计招标工作	开展施工图设计及审查工作	开展预算编制及审核工作	开展施工招标工作	完成施工招标工作，并进场施工	进场施工	完成工程量6%	完成工程量10%	完成工程量15%	完成工程量22%	完成工程量30%	2021年重点项目结转
									进度													
防洪排涝	31	海堤达标加固工程	滨海七路至滨海十路、滨海十三路至东五路段海堤：石化区建设海堤长2.5km(滨海七路至滨海十路、滨海十三路至东五路)防潮标准为200年一遇。同时增加滨海十路至滨海十二路段海堤基础处理、绿化及回填工程。	2021.6-2023.3	区社管局(吴兴剑)	涂文子	38681.27	20000.00	计划	完成工程量40%	完成工程量50%	完成工程量60%	完成工程量62%	完成工程量64%	完成工程量66%	完成工程量68%	完成工程量70%	完成工程量75%	完成工程量80%	完成工程量85%	完成工程量90%	2021年重点项目结转
									进度													
防洪排涝	32	西区笔架山北侧防洪工程(一期)	项目位于笔架山以北，从206县道向西至坪山河，长度约3.5km，防洪标准重现期20年一遇，主要建筑物等级为3级，采用EPC模式建设。	2020.10-2022.6	区社管局(吴兴剑)	涂文子	9531.40	2200.00	计划	完成工程量60.1%	完成工程量68.4%	完成工程量87%	完成工程量94.3%	完成工程量96.2%	完成工程量100%							2021年重点项目结转
									进度													