

附件

大亚湾区 2021 年重点建设项目建设计划

大亚湾区 2021 年重点建设项目建设计划编制说明

一、编制依据

- (一)《惠州市重点建设项目管理办法》(惠州市人民政府令第 88 号);
- (二)《关于印发大亚湾区 2020 年重点建设项目计划的通知》(惠湾管函〔2020〕9 号);
- (三)现行已审批或已定稿的我区分区规划、各片区控规和专项规划;
- (四)区委、区管委会有关会议纪要、批示文件等。

二、编制原则

- (一)提高环境质量、协调区域发展、完善城市功能的重要基础设施项目;
- (二)对社会发展和精神文明建设有重大影响的社会公共事业项目;
- (三)围绕市委市政府、区委区管委会工作要点,根据大亚湾区政府投资项目三年滚动计划(2021-2023)编制原则和建设目标,重点围绕乡村振兴和人居环境整治、推进“丰”字型交通主框架建设、打通断头路、完善产业市政配套设施、加快碧道公园及学校医院建设等工作,进一步实现道路交通互联互通、水环境治理达标、城市品质进一步提升、产业配套设施更加完善的建设目标。
- (四)坚持分步实施、节约高效的原则,科学制定建设规模、标准、资金来源和实施计划,根据项目轻重缓急,合理安排项目工程进度和财政资金。

三、2020 年区重点建设项目实施情况

大亚湾区 2020 年重点建设项目共 88 宗、计划完成投资额约 45.28 亿元。统计截止至 12 月 30 日,完成投资额约 31.71 亿元,完成年度投资率 70%。在大亚湾区 2020 年重点建设项目中,需结转至 2021 年继续实施的项目共 18 宗,总投资约 52.11 亿元,年度计划完成投额约 14.46 亿元。

四、2021 年区重点建设项目建设计划编制情况

- (一)2021 年区重点建设项目共有 31 宗,总投资约 148.58 亿元,年度计划完成投额约 20.29 亿元;
- 其中:18 宗为 2020 年区重点建设项目结转 2021 年继续实施项目,总投资约 52.11 亿元,年度计划支付资金约 14.46 亿元;另外 13 宗为 2021 年新增重点项目,总投资约 96.47 亿元,年度计划完成投资额约 5.83 亿元。

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表汇总表

序号	业主单位	项目宗数	结转宗数	拟新增宗数	总投资金额 (万元)	2021年计划完成投资额 (万元)	备注
合计		31	18	13	1485835	202891	
1	区公用事业局	12	4	8	976893	71615	序号 3/4/5/7/19/20/21/ 22/23/24/25/26
2	区宣教局	4	3	1	54350	17806	序号16/17/18/29
3	区社管局	3	2	1	125599	17719	序号11/12/27
4	区国土分局	2	2	0	96155	20042	序号8/9
5	区卫计局	2	1	1	120621	34500	序号13/28
6	石化区管理服务中心	2	2	0	15882	4500	序号14/15
7	西区街道办	2	2	0	10850	9950	序号1/6
8	澳头街道办	2	0	2	4500	3200	序号30/31
9	区海洋与渔业分局	1	1	0	7680	3559	序号2
10	区石化集团	1	1	0	73305	20000	序号10

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注						
重点建设项目			合计	31			1485835	202891																				
结转项目			小计	18			521134	144591																				
乡村振兴和人居环境整治	新开工项目	1	大亚湾西区上杨戴屋住宅小区配套市政工程	位于西区大亚湾大道与龙山十路交叉口西北角处的上杨戴屋住宅小区内，为小区内部道路，道路总长约3260m，道路红线宽度为8~20m。该项目的实施可更好地解决周边的排污、排水及行路难问题，提升群众居住环境。	2021. 5-2021. 12	西区街道办(黄远忠)	黄小慧	4200. 00	3800. 00	计划	完成施工图设计	完成施工图预算	施工招标	办理施工许可	开展施工准备	完成总工程量10%	完成总工程量20%	完成总工程量40%	完成总工程量60%	完成总工程量80%	完成总工程量90%	完成总工程量100%						
										进度																		
乡村振兴和人居环境整治	续建项目	2	滨海湿地修复工程	项目包括白寿湾湿地修复、疏港大道西侧滨海湿地修复及南边灶河河道泥砂进行清理。主要实施内容包括破堤工程、生态绿化工程、河道疏浚等。	2020. 11-2021. 12	区海洋与渔业分局(陈健平)	黄小慧	7680. 21	3559. 04	计划	完成总工程量10%	完成总工程量12%	完成总工程量14%	完成总工程量22.4%	完成总工程量31.3%	完成总工程量43.8%	完成总工程量56.3%	完成总工程量68.8%	完成总工程量81.3%	完成总工程量87.6%	完成总工程量92.5%	完成总工程量100%						
											鱼塘及建筑物拆迁																	
										进度																		

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 ■ 施工 ■ 征地 ■ 清表 ■ 拆迁 ■ 收尾 ■

分类		序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头领导	总投资（万元）	2021年计划 完成投资额 （万元）	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
推进“丰”字 型交通主 框架建设	开展前期 工作项目	3	龙海一路东 段（龙山十 路至疏港大 道连接段） 市政工程	位于风田水库南侧，起点接龙山十路立交，终点接疏港大道，建设范围含龙海一路主线及东侧匝道桥。主线全长1800m，其中隧道长度1295m，其余505m为主线道路长度，道路红线宽度60m，设计速度60km/h；东侧匝道桥长240m。建设内容包括道路、隧道，桥梁、绿化、电气、排水、交通等。	2022. 5- 2024. 6	区公用事业局 （许惠达）	黄小慧	70000.00	500.00	计划	完成调整建设规模 完成施工图编制 完成施工图审图 完成预算编制 完成预算审核 开展征地工作 开展清表工作 开展拆迁工作												
										进度													
完善区内道路工程	续建项目	4	滨海大道下穿惠大铁路道路桥梁工程	长度约620m，宽度约19m-34m，包括道路、桥梁、铁路防护、地基处理等工程，采用可研EPC模式建设。	2020. 12- 2022. 6	区公用事业局 （许惠达）	黄小慧	12000.00	6515.00	计划	完成总工程量的19%	完成总工程量的21%	完成总工程量的28%	完成总工程量的34%	完成总工程量的40%	完成总工程量的46%	完成总工程量的52%	完成总工程量的58%	完成总工程量的64%	完成总工程量的70%	完成总工程量的75%	完成总工程量的80%	合同价： 9814万元
										进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
区内道路提升改造工程	新开工项目	5	大亚湾大道响水河立交改造工程	位于石化大道与大亚湾大道交叉口，西起龙山十路，东至惠深沿海高速公路，项目内容为石化大道与大亚湾大道菱形立交的4条辅道（两侧辅道跨响水河采用桥梁形式），辅道全长约为1400m，辅道宽度约16m；大亚湾大道（龙山十路至新桥垃圾转运站）加铺沥青及相关改造，石化大道（大亚湾大道至科技路段）南侧新增辅道及相关改造，辅道长约550m，宽约15.5m。	2021.6-2023.12	区公用事业局（许惠达）	黄小慧	13500.00	4000.00	计划	完成招标文件编制	完成施工招标	完成监理招标	完成合同签订	进场施工	完成总工程量6%	完成总工程量12%	完成总工程量18%	完成总工程量25%	完成总工程量32%	完成总工程量40%	
									进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 ■ 施工 ■ 征地 ■ 清表 ■ 拆迁 ■ 收尾 ■

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
打通断头路工程	续建项目	6	西区荷茶村回拨地周边配套道路市政工程	2021.2-2021.12	西区街道办(黄远忠)	黄小慧	6650.00	6150.19	计划	办理施工许可	开展施工准备	完成总工程量10%	完成总工程量15%	完成总工程量20%	完成总工程量30%	完成总工程量50%	完成总工程量60%	完成总工程量70%	完成总工程量85%	完成总工程量95%	完成总工程量100%	
									进度													
打通断头路工程	续建项目	7	龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程	2020.12-2022.6	区公用事业局(许惠达)	黄小慧	25000.00	10000.00	计划	完成总工程量的6%	完成总工程量8%	完成总工程量15%	完成总工程量20%	完成总工程量27%	完成总工程量34%	完成总工程量40%	完成总工程量43%	完成总工程量53%	完成总工程量63%	完成总工程量70%	完成总工程量75%	合同价：20715万元
									进度													
打通断头路工程	续建项目	8	环湖西路南段	2021.5-2022.12	区土地储备中心(张福振)	黄小慧	18000.00	2700.00	计划	完成监理招标和预算审批	施工前准备	施工	完成总工程量2%	完成总工程量3%	完成总工程量4%	完成总工程量6%	完成总工程量10%	完成总工程量12%	完成总工程量15%			
									进度													

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类		序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
产业园区配套设施道路	新开工项目	9	大亚湾新材料创新产业园场地平整及市政配套设施建设项目(首期)	约2.0km²红线范围内，约58万m²场平工程，首期市政道路约4000m，边坡防护及区内河渠整治等。	2021.3-2023.12	区土地储备中心 (张福振)	黄小慧	78155.00	17341.50	计划	完成EPC招标，并进场施工准备 完成施工图及预算编制 完成施工图及预算审查、申报取得工规证 完成总工程量%15 完成工程量的40%												
										进度													
雨污水处理设施	续建项目	10	大亚湾第一水质净化厂三期工程	项目本次实施三期近期工程，总平面布置及土建按8万m³/d实施，设备及配套按4万m³/d规模建设。	2020.1-2021.4 (完成工程通水)/2021.9	区石化集团 (张奋)	黄伟忠	73304.51	20000.00	计划	建设工程施工许可证办理 水质净化厂完成总工程量60% 水质净化厂完成总工程量63% 水质净化厂完成总工程量68% 4月底工程通水 水质净化厂完成总工程量83% 水质净化厂完成总工程量88% 水质净化厂完成总工程量92% 水质净化厂完成总工程量96% 水质净化厂完成总工程量100%												
										进度													
雨水排涝及防洪工程	新开工项目	11	海堤达标加固工程	滨海七路至滨海十路、滨海十三路至东五路段海堤：石化区建设海堤长2.5km（滨海七路至滨海十路、滨海十三路至东五路）防潮标准为200年一遇。同时增加滨海十路至滨海十二路段海堤基础处理、绿化及回填工程。	2021.6-2022.9	区社管局 (程国亮)	涂文子	38681.27	10000.00	计划	完成初步设计、施工图设计、现场清表及施工准备工作 完成总工程量2% 完成总工程量5% 完成总工程量10% 完成总工程量15% 完成总工程量20% 完成总工程量30%												
										进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期  施工  征地  清表  拆迁  收尾 

分类		序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
雨水排涝及防洪工程	续建项目	12	西区笔架山北侧防洪工程(一期)	项目位于笔架山以北,从206县道向西至坪山河,长度约3.5km,防洪标准重现期20年一遇,主要建筑物等级为3级,采用EPC模式建设。	2020.10-2022.6	区社管局(程国亮)	涂文子	9531.40	5718.84	计划	完成总工程量的32%	完成总工程量的33%	完成总工程量的35%	完成总工程量的37%	完成总工程量的40%	完成总工程量的43%	完成总工程量的45%	完成总工程量的48%	完成总工程量的50%	完成总工程量的52%	完成总工程量的55%	完成总工程量的60%	
										进度													
公共设施	续建项目	13	惠亚医院二期项目	用地面积约36028m²,建筑面积约126867m²,计划投资11.35亿元(含1.21亿元设备采购经费和1.23亿元人才招聘培训经费)。建设妇幼保健生殖中心、综合病房楼、污水处理站等。建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为7级。包括建筑、园林绿化、院内道路、给排水工程及相关配套工程。	2020.12-2022.11	区卫计局(邓少芳)	杨远辉	113400.00	32000.00	计划	完成总工程量的5%	完成总工程量的6%	完成总工程量的9%	完成总工程量的15%	完成总工程量的20%	完成总工程量的25%	完成总工程量的30%	完成总工程量的35%	完成总工程量的40%	完成总工程量的45%	完成总工程量的50%	完成总工程量的56%	
										进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 ■ 施工 ■ 征地 ■ 清表 ■ 拆迁 ■ 收尾 ■

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
公共设施	续建项目	14	大亚湾石化区入园管理服务大厅	项目总占地面积约46000m²，总建筑面积约5600m²，包含安检大厅、办证大厅及停车棚(含瞭望平台)、车辆安检大棚、风雨连廊、巡防通道、桥面拓宽、停车场、原水管保护和配套工程。其中：办证大厅、安检大厅及停车棚建筑约5400m²(含瞭望平台约420m²)，架空空间建筑约为200m²。构筑物占地约5500m²；其中，车辆安检大棚占地约4400m²，风雨连廊占地约1100m²。巡防通道长约1200m；桥面拓宽约8m；临时安检停车场可临时停放油罐车、集装箱、货柜车及公交汽车等大型车辆车位64个，小型车辆车位130个。	2019.11-2021.06	石化区管理服务中心(崔志远)	黄伟忠	11580.41	2000.00	计划	完成总工程量的78%	完成总工程量的79%	完成总工程量的80%	完成总工程量的85%	完成总工程量的95%	完成总工程量的100%						
										进度												
公共设施	新开工项目	15	大亚湾东部石化区入园管理服务大厅	拟建大亚湾石化区东部入园管理服务大厅项目是石化区进行封闭管理的重要工程，拟建项目由安检大厅建筑面积约998.44m²、车辆安检大棚面积约1500m²、改造路面、风雨连廊、停车场、澳背桥拼宽、管道保护等配套工程组成。	2021.04-2021.12	石化区管理服务中心(崔志远)	黄伟忠	4301.70	2500.00	计划			完成初步设计	完成施工图设计	完成总工程量的15%	完成总工程量的30%	完成总工程量的45%	完成门楼主体，总工程量的65%	完成总工程量的75%	完成总工程量的80%	完成总工程量的90%	完成总工程量的100%
										进度												
公共设施	续建项目	16	西区龙山小学	龙山小学原址扩建，学校规划总用地面积17384m²，拟建筑面积9200m²，建成后24个班级，1080个学位。	2020.6-2021.8	区宣教局(曾文浪)	杨远辉	4056.00	2756.00	计划	完成总工程量的30%	完成总工程量的35%	完成总工程量的45%	完成总工程量的55%	完成总工程量的65%	完成总工程量的78%	完成总工程量的90%	完成总工程量的100%				
										进度												

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期  施工  征地  清表  拆迁  收尾 

分类		序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
公共设施	续建项目	17	大亚湾第四中学(暂定)	位于西区响水地段，校园面积51503m²，建筑占地面积9900m²，建筑面积约39750m²，设计42个班级，2100个学位。	2020.7-2021.8	区宣教局(曾文浪)	杨远辉	22000.00	10225.00	计划	完成总工程量的47%	完成总工程量的50%	完成总工程量的59%	完成总工程量的68%	完成总工程量的70%	完成总工程量的86%	完成总工程量的95%	完成总工程量的100%					
										进度													
公共设施	续建项目	18	西区第五小学	位于西区大爱城南侧，校园面积28089m²，建筑占地面积4200m²，建筑面积约15322m²，设计30个班级，1350个学位。	2020.8-2021.8	区宣教局(曾文浪)	杨远辉	9093.88	4825.00	计划	完成总工程量的30%	完成总工程量的35%	完成总工程量的45%	完成总工程量的55%	完成总工程量的70%	完成总工程量的85%	完成总工程量的95%	完成总工程量的100%					
										进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
新增项目			小计	13			964700.38	58300														
推进“丰”字型交通主框架建设	开展前期工作项目	19	中兴二路(惠阳交界至中兴南路段)工程	2022.06-2024.6	区公用事业局(许惠达)	黄小慧	388000.00	3000.00	计划													
									进度													
推进“丰”字型交通主框架建设	开展前期工作项目	20	中兴二路(中兴南路至洗马湖段)工程	2022.6-2024.6	区公用事业局(许惠达)	黄小慧	150000.00	500.00	计划													
									进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类		序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头领导	总投资（万元）	2021年计划 完成投资额 （万元）	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
推进“丰”字 型交通主 框架建设	开展前期 工作项目	21	龙海一路中段（西区圆盘至龙山十路）	起点位于西区圆盘，终点位于龙山十路交叉口，为东西向道路。设计道路全长约3047m，道路红线宽70m，道路设计等级为城市快速路，主车道设计速度为60km/h，辅道设计速度为40km/h。建设内容包括道路、桥梁、立交、人行天桥及道路附属工程。	2022.2-2024.6	区公用事业局 （许惠达）	黄小慧	150000.00	500.00	计划	完成可研编制及立项 完成勘察、设计招标 完成方案设计 及审查 完成初步设计 编制及评审 完成初步设计 概算 完成施工图设计 开展征地工作 开展清表工作 完成征拆清障前期摸底工作并做出征拆清障工作方案												
										进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 ■ 施工 ■ 征地 ■ 清表 ■ 拆迁 ■ 收尾 ■

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
完善区内道路工程	新开工项目	22	广东外语外贸大学附属学校周边道路工程	2021.10-2022.12	区公用事业局(许惠达)	黄小慧	16000.00	1600.00	计划	完成方案设计	完成方案设计审查	完成初步设计	完成初步设计评审	完成初步概算评审	完成施工图编制及预算编制	完成预算审核	完成施工招标	施工前准备工作	完成总工程量5%	完成总工程量10%		
									进度													
区内道路提升改造工程	续建项目	23	大亚湾龙山二路、龙山三路等南北向道路路面整治工程	2020.1-2021.12	区公用事业局(许惠达)	黄小慧	47393.00	20000	计划	完成总工程量的40%	完成总工程量的45%	完成总工程量的50%	完成总工程量的55%	完成总工程量的58%	完成总工程量的60%	完成总工程量的65%	完成总工程量的70%	完成总工程量的75%	完成总工程量的80%	完成总工程量的90%	完成总工程量的100%	
									进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
区内道路提升改造工程	新开工项目	24	大亚湾区路面整治及加铺沥青罩面工程	(1) 龙山一路北段(石化大道-惠阳边界): 全长约2089.411m, 红线宽约60m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。(2) 石化大道东(小径湾高速出口段至惠东边界): 石化大道东(小径湾高速出口段至惠东边界)全长约3000m, 红线宽约60m; 小径湾高速出口段全长约200m, 红线宽约30m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。(3) 霞光二路: 全长约3086.325m, 红线宽约70m, 包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。(4) 开城大道(惠阳边界-西区圆盘): 长约666.636m, 红线宽度约42m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。(5) 大亚湾大道(西区圆盘至新澳大道): 长约5609.276m, 红线宽度约60m。其中大亚湾大道(翡翠山至响水河桥段)增设辅道工程, 道路红线宽度按120m控制。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。(6) 进港路和B2路: 进港路长约3240m, 红线宽约50m; B2路长约457m, 红线宽约30m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。(7) 中兴五路(中兴南路-石化大道): 全长约502.5m, 车行道宽约40m。包括路面、绿化、侧平石、人行道等工程。	2021.6-2023.12	区公用事业局(许惠达)	黄小慧	71000.00	15000.00	计划	完成预算编制	完成预算审核	完成施工招标挂网	完成施工招标	施工前准备工作	完成总工程量5%	完成总工程量10%	完成总工程量15%	完成总工程量20%	完成总工程量25%	完成总工程量30%	
									进度													

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 ■ 施工 ■ 征地 ■ 清表 ■ 拆迁 ■ 收尾 ■

分类		序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注	
区内道路提升改造工程	新开工项目	25	疏港大道（沿海高速出口至跨石化大道）路面提升工程	包含疏港大道（沿海高速出口至跨石化大道桥）和北环路（北环高速出口至疏港大道）路面工程。道路总长约3.6km；建设内容包括道路、交通、排水等工程。	2021.6-2023.12	区公用事业局（许惠达）	黄小慧	12000.00	6000.00	计划	施工图设计	施工图设计	施工图设计	项目部建设	前期工作准备	完成总工程量3%	完成总工程量7%	完成总工程量12%	完成总工程量17%	完成总工程量22%	完成总工程量27%	完成总工程量32%		
										进度														
绿道绿地系统建设	新开工项目	26	大亚湾滨海碧道及景观建设工程（坝光至渔人码头段）	项目南起深圳坝光（深惠分界）北至澳头街道渔人码头，全长约13.9km, 全线共分为三段，第一标段深圳坝光（深惠分界）段-羽人滑翔伞基地落伞区，长约6459.4m，；第二标段羽人滑翔伞基地落伞区-衙前口岸，长2950m，；第三标段衙前口岸-澳头街道渔人码头，长约4500.8m，	2021.8-2023.8	区公用事业局（许惠达）	黄小慧	22000.00	4000.00	计划	完成可研评审	完成勘察设计招标	完成方案设计评审	完成初步设计和概算	完成EPC招标	施工前准备工作	完成总工程量4%	完成总工程量8%	完成总工程量12%	完成总工程量16%				采用分标段实施方式
										进度														

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类	序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位(责任人)	区牵头领导	总投资(万元)	2021年计划完成投资额(万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
绿道绿地系统建设	开展前期工作项目	27	惠州大亚湾狮子山公园(EPC)建设项目	2022.6-2023.12	区社管局(程国亮)	涂文子	77385.93	2000.00	计划	可研编制前期工作 编制可研 可研(初稿)编制、规划预审、用地预审 项目地质灾害项目地质灾害危险性评估(含覆矿调查)报告、项目社会稳定风险分析报告、项目社会稳定风险评估报告、可研编制 立项 完成初步设计、勘察招标 方案设计,初步设计、概算 初步设计、概算批复,项目EPC招标挂网												
									进度	征地前期工作 清表前期工作 拆迁前期调查摸底												
公共设施	新开工项目	28	西区社区卫生服务中心迁建项目	2021.6-2022.6	区卫计局(邓少芳)	杨远辉	7221.45	2500.00	计划	报批国土证和设计要点,完成立项工作	完成国土证办理、确定勘察单位	完成设计要点、确定设计单位	完成方案设计和工规证审批	完成工程epc及监理挂网	确定工程epc方案审批	完成施工图设计办理施工许可证	完成总工程量15%	完成总工程量25%	完成总工程量30%	完成总工程量35%	完成总工程量40%	
									进度	报批国土证和设计要点,完成立项工作	完成国土证办理、确定勘察单位											

大亚湾区2021年重点建设项目建设计划表

(2021年共对31宗重点建设项目实施挂图作战，续建项目13宗、新开工项目12宗、开展前期工作的项目6宗)

图例： 前期 施工 征地 清表 拆迁 收尾

分类		序号	项目名称	项目概况	建设起止时间	牵头单位 (责任人)	区牵头领导	总投资（万元）	2021年计划 完成投资额 (万元)	计划进度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	备注
公共设施	开展前期工作项目	29	澳头第四小学	学校选址澳头洗马湖地段，占地面积为34237m²，建成后为42个班级，1890个学位的小学，按照《广东省义务教育规范化学校标准》建设。（拟配建公共地下停车场）	2023. 6-2025. 8	区宣教局（曾文浪）	杨远辉	19200. 00	0. 00	计划					国土用地划拨至宣教	办理用地规划许可	办理权籍调查	办理不动产登记	办理设计条件告知书		开展前期工作		
										进度													
乡村振兴和人居环境整治	新开工项目	30	大亚湾澳头衙前特色精品村建设工程二期	全面建成“干净整洁村”，并在干净整洁基础之上，进一步建成美丽宜居村、特色精品村。对村内环境及庭院或村内配套设施进行改造提升及绿化景观提升，面积约3500m²。改造文化院落6户、建筑外立面景观优化约25户。选取约3处的建筑进行产业化改造升级，对公共基础设施及服务设施进优化，包含管线落地、雨污分流体系、照明提升、垃圾处理体系等。	2021. 6-2021. 12	澳头街道办（何育忠）	涂文子	2000. 00	2000. 00	计划	办理招标手续	确定施工单位	办理施工许可	完成工程量的10%	完成工程量的20%	完成工程量的30%	完成工程量的50%	完成工程量的70%	完成工程量的90%	完成工程量的100%			
										进度													
解决停车难问题	新开工项目	31	大亚湾澳头老城区智能停车项目	拟选取渔人码头现状停车场位置新建新型智能停车场，用地面积约2800平米，规划机械车位，建成后提供停车位200个左右。	2021. 9-2022. 12	澳头街道办（何育忠）	黄小慧	2500. 00	1200. 00	计划	立项工作	方案设计送审	初步设计	施工图设计	施工图审批	招标工作	施工前准备工作	完成总工程量的5%	完成总工程量的10%	完成总工程量的15%	完成总工程量的20%		
										进度													